

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года» за 2016 год

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа) включает в себя 7 подпрограмм:

1. «Стимулирование развития жилищного строительства».
- 1-1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания».
2. «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций».
3. «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области».
4. «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов».
5. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией».
6. «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

За 2016 год на реализацию Программы направлено 12 732 896,0 тыс. руб. (67,7 % к плановому объему года с учетом экономии), из них средства федерального бюджета – 1 377 301,1 тыс. руб. (или 99,9 % к плановому объему года), областного бюджета – 7 225 523,7 тыс. руб. (или 98,0 % к плановому объему года с учетом экономии), средства местного бюджета – 719 289,2 тыс. руб. (или 71,6 % к плановому объему года с учетом экономии), объем внебюджетных средств составил – 3 410 782,0 тыс. руб. (или 37,4 % к плановому объему года).

1. Реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства»

За 2016 год организациями всех форм собственности введены жилые дома общей площадью 2 107,5 тыс. кв. м, что составляет 93,7 % к годовому значению (или 84,9 % к соответствующему периоду прошлого года (2 483,7 тыс. кв. м)).

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП,

плановое значение по вводу жилья на 2016 год (1 950 тыс. кв. метров) достигнуто.

Объем ввода малоэтажного строительства составил 957,1 тыс. кв. м. Доля ввода малоэтажного жилья от общего количества введенного жилья составила 45,4 %.

Основным показателем состояния рынка жилья с точки зрения возможности приобретения квартир гражданами является коэффициент доступности жилья. По оценочным данным показатель достигнет уровня 2,6 года (чем ниже показатель, тем жилье доступнее для населения), что на 19 % больше установленного планового значения.

На территории Свердловской области по оценочным данным за 2016 год выдано 27,1 тыс. шт. долгосрочных ипотечных жилищных кредитов (займов) на сумму 39,1 млрд. руб., что составляет 123,9 % и 130 % к аналогичному периоду прошлого года соответственно.

В рамках реализации Программы в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга введен 1 этап школьного комплекса на 1000 учащихся в квартале 5, продолжается строительство 2 этапа на 875 мест.

За отчетный период в районе «Академический» застройщиками введено 139,8 тыс. кв. метров жилья. Привлечено 3 123 082,0 тыс. руб. внебюджетных средств.

В рамках мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для массового жилищного строительства, завершено строительство магистральных сетей инженерно-технического обеспечения 1 очереди, микрорайон 24, город Новоуральск. Из-за срыва подрядчиком срока ввода объекта в эксплуатацию, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусматривается в 1 квартале 2017 года.

Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка, расположенного в городе Красноуфимске.

Заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка, расположенного в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенного для индивидуального жилищного строительства с окончанием мероприятия в 2017 году.

За 2016 год внедрение инновационных и энергоэффективных технологий и материалов в жилищном строительстве в Свердловской области осуществляется за счет средств хозяйствующих в результате реализации инвестиционных проектов по организации добычи и переработки известняков и глин на базе Южно-Михайловского месторождения (общество с ограниченной ответственностью «Пролайн», Нижнесергинский район).

В связи с экономической ситуацией были временно приостановлены работы по:

- строительству завода по производству кирпича мощностью 90 млн. шт. условного кирпича (общество с ограниченной ответственностью «Невьянский завод керамических изделий», город Невьянск);

- строительству завода по производству цемента сухим способом мощностью 1,2 млн. тонн в год (ООО «Михайловский карьер»);

- строительству завода по производству цемента на базе Северо-Михайловского месторождения мощностью 1,2 млн. т. в год (ООО «Мит-Лайн», Нижнесергинский район);

- строительству завода по производству керамического камня мощностью 150 млн. шт. условного кирпича (ООО «ККК Урал», Каменский район).

Объем инвестиций за счет внебюджетных (собственных и привлеченных) средств организаций – участников программы на реализацию проектов по строительству новых и модернизации действующих предприятий строительной индустрии за 2016 год составил 287 700,0 тыс. руб.

Объем производства основных видов продукции за 2016 год составил:

- цемента – 3 786,1 тыс. т (97,2 % к аналогичному периоду прошлого года);

- стеновых материалов – 536,5 млн. шт. условного кирпича (76,9 % к аналогичному периоду прошлого года);

- сборных железобетонных изделий и конструкций – 298,3 тыс. куб. м (66,7 % к аналогичному периоду прошлого года).

В 2016 году за счет средств областного бюджета улучшили жилищные условия:

- 356 многодетных семей за счет социальных выплат на приобретение жилья на сумму 520 602,9 тыс. руб.,

- 38 гражданина за счет компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства (приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных кооперативах или иных специализированных потребительских кооперативах, созданных до 01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов) на сумму 2 381,5 тыс. рублей.

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 4 528 021,5 тыс. руб. (44,3 % к плановому объему года), из них средства федерального бюджета – 270 028,0 тыс. руб. (100,0 % к плановому объему года), средства областного бюджета – 797 158,4 тыс. руб. (99,5 % к плановому объему года), средства местного бюджета – 50 053,1 тыс. руб. (96,3 % к плановому объему), внебюджетные средства – 3 410 782,0 тыс. руб. (37,4 % к плановому объему года).

1-1. В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания» плановое финансирование в 2016 году составляло 2 161 963,5 тыс. руб., из которых 1 779 056,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

За 2016 год:

- количество переселенных граждан составило 12 111 человек (104,3 % к годовому показателю);

- количество расселенных аварийных многоквартирных домов составило 817 (107,5 % к годовому показателю);

- расселенная площадь жилых помещений составила 196,1 тыс. кв. метров общей площади (107,3 % к годовому показателю).

Показатели, в рамках подпрограммы, указываются нарастающим итогом с учетом переходящих остатков прошлых лет. По этапам, завершаемым и начатым в 2016 году (III –IV) расселенная площадь жилых помещений составила 25,347 тыс. кв. метров.

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 1 855 599,5 тыс. руб. (88,1 % к плановому объему года), из них средства областного бюджета – 1 732 265,6 тыс. руб. (или 97,7 % к плановому объему года), средства местного бюджета – 123 333,9 тыс. руб. (или 43,6 % к плановому объему).

2. В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» за отчетный период 2016 года направлено 121 169,2 тыс. руб. средств местного бюджета (77,7 % к плановому объему года) с целью завершения расчетов с подрядчиками согласно условиям муниципальных контрактов с рассрочкой платежа по 2 дошкольным образовательным организациям в городе Каменске-Уральском.

Кроме того, без финансирования из областного бюджета в 2016 году введены 5 зданий дошкольных образовательных организаций на 990 мест ввод которых был предусмотрен в 2015 год:

- на 270 мест в городском округе Ревда;
- на 160 мест в поселке городского типа Махнево Алапаевского района Свердловской области;
- на 130 мест по улице Тельмана в Дзержинском районе города Нижний Тагил;
- на 270 мест в городе Талице;
- на 160 мест в поселке Свободный.

3. В рамках подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области» в 2016 году завершены строительные работы по следующим объектам:

- пожарное депо на 2 автомобиля в селе Андриановичи Свердловской области (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию);
- детская поликлиника, ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ имени П.Д. Бородина» (разрешение на ввод планируется получить в 1 квартале 2017 года);
- энергопринимающие устройства для электроснабжения земельного участка, расположенного в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, земельного участка, расположенного в городе Красноуфимске выделенных для индивидуального жилищного строительства.

Завершены работы по благоустройству прилегающей территории инновационного культурного центра по адресу: город Первоуральск, улица Ленина, 18.

Кроме того, объекты, ввод которых был предусмотрен в 2015 году:

- здание вокзала детской железной дороги в Екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского;

- канализационный коллектор по улицам Сенянского-Гагарина в городе Верхотурье, в том числе для дошкольного образовательного учреждения на 300 мест.

Продолжается работа по строительству:

- подземной автостоянки под улицей Татищева;
- комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинске;
- образовательного центра в границах улиц Ландау – Екатерининская–Вавилова в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга.

Разработана проектная документация по объектам:

- комплекс объектов внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Богословский» в городе Краснотурьинске. 2 этап»;
- детская многопрофильная больница, город Нижний Тагил;
- детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в г. Красноуфимске Свердловской области;
- родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных в городе Верхняя Пышма;
- выставочного павильона «Музей истории России» в городе Екатеринбурге.

По объекту «Подземная стоянка для ГАУДО СО «Дворец молодежи» получено заключение государственной экспертизы от 30.08.2016.

По объекту «Операционный блок по объекту «Лечебный корпус МУЗ «ЦГБ» в городе Североуральске. Корректировка проекта. 1 пусковой комплекс» в 2016 году проведена повторная экспертиза проектной документации в связи с технической ошибкой, выявленной при разработке рабочей документации, получившей положительное заключение госэкспертизы в 2015 году.

Продолжается разработка проектной документации для строительства объектов:

- лечебного корпуса ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница». Корректировка проекта. 2 пусковой комплекс;
- школы-сада в селе Усть-Салда, городского округа Верхотурский.

По объекту «Открытая универсальная спортивной площадки по адресу: Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Островского № 60» расторгнут государственный контракт с ООО «Берёзовскстройинвест» в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по выполнению работ и вводу объекта.

По объекту «Дворец технического творчества в городе Верхняя Пышма» получено отрицательное заключение государственной экспертизы от 14.07.2016. Контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Государственному унитарному предприятию Свердловской области предоставлена субсидия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, в размере 95 413,2 тыс. руб.

На мероприятие по разработке документации по планировке территории для объектов капитального строительства регионального и межмуниципального значения, подготовки внесения изменений в Схему территориального планирования в 2016 году было направлено 17 975,9 тыс. руб. Подписан акт

выполненных работ по 1 этапу внесения изменений в схему территориального планирования.

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 2 036 914,4 тыс. руб. средств областного бюджета (98,8 % к плановому объему года с учетом экономии).

4. В 2016 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» осуществлялось строительство и реконструкция зданий образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта.

В 2016 году введены в эксплуатацию:

- средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина на 550 мест в г. Верхняя Салда;

- дошкольное образовательное учреждение на Сиреневом бульваре в Кировском районе города Екатеринбурга;

- здание Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка;

- хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием в Октябрьском районе города Екатеринбурга: улица Байкальская, 52;

- лыжная база по адресу: Свердловская область, город Тавда, улица Ломоносова, 1а;

- ледовая спортивная арена «Неоплан» по адресу: улица Куйбышева, 32-а, город Екатеринбург;

- физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Metallистов, 7 в городе Красноуфимске;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нижний Тагил;

- спортивное ядро стадиона «Ураласбест»;

- стадион в городе Нижняя Тура Свердловской области;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной на стадионе «Металлург» по улице Каквинской в городе Серове Свердловской области (1 этап).

Завершено финансирование здания школы № 18 на 550 мест по улице Союзной в городе Екатеринбурге (объект введен в 2015 году).

Завершено строительство 1 этапа стадиона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по улице Спортивной, 16а в городе Богдановиче.

Кроме того, введена универсальная спортивная площадка, расположенная по адресу: Свердловская область, город Асбест, рабочий поселок Малышева, улица Свободы, ввод которой был предусмотрен в 2015 году.

Продолжается строительство (реконструкция):

- средней общеобразовательной школы № 3 по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6;

- здания гимназии № 39 по улице Союзной, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга;

- дошкольного образовательного учреждения № 1 для жилой застройки в границах территории, ограниченной: коридор высоковольтных линий
- продолжение улицы Новосибирской – проектируемый участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (Жилой район «Солнечный»);
- здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: Свердловская область, город Волчанск, улица Максима Горького, 8;
- тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», город Екатеринбург, улица Краснофлотцев, дом 48;
- тренировочной площадки муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комбинат «Урал», город Екатеринбург, улица Коммунальная, 9;
- тренировочной площадки Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Парк-стадион Химмаш», город Екатеринбург, улица Дагестанская, 1а;
- крытого катка с искусственным льдом, город Каменск-Уральский;
- спортивного комплекса «Синегорец» по адресу: поселок Баранчинский Свердловской области, улица Коммуны, 18;
- лыже-роллерной трассы лыжной базы детско-юношеской спортивной школы по улице Новой, 17 в поселке Октябрьский Камышловского района Свердловской области.

По причине срыва срока подрядчиком, не было введено здание дошкольного учреждения на 270 мест по адресу: Россия, Свердловская область, город Верхний Тагил, улица Строительная, № 68 А.

Из-за не полного финансирования выполненных работ за счет средств местного бюджета не было получено разрешение на ввод объекта «Спортивное ядро с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, улица Молодежная, 2а. Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

Так же Администрацией Полевского городского округа не были выполнены условия по опережающему финансированию из средств местного бюджета в результате чего не было начато финансирование за счет средств областного бюджета пристроя к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» по улице Коммунистическая, 14 в городе Полевском Свердловской области.

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 2 443 057,1 тыс. рублей (96,5 % к плановому объему года с учетом экономии), из них средства федерального бюджета 514 463,2 тыс. руб. (100,0 % к плановому объему года), областного бюджета – 1 503 860,9 тыс. руб. (98,0 % к плановому объему года с учетом экономии), местного бюджета – 424 733,0 тыс. руб. (88,2 % к плановому объему года с учетом экономии).

5. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией»

В рамках подпрограммы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено:

- 531 квартир по договорам найма специализированных жилых помещений;
- 176 квартиры по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма.

За счет средств федеральной субвенции ветеранам Великой Отечественной Войны предоставлено 132 единовременных денежных выплат в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Доля обеспеченных жильем ветеранов от числа стоящих на учете составила 72,9 %.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечены жилыми помещениями 186 граждан.

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 1 390 665,3 тыс. руб. (97,9 % к плановому объему года), из них средств федерального бюджета 592 809,9 (99,7 % к плановому объему года), средств областного бюджета 797 855,4 (96,7 % к плановому объему года).

6. В 2016 году в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» проведено:

- финансирование обеспечения деятельности государственных органов (центральный аппарат) в сумме 194 798,3 тыс. руб. (92,2 % к плановому объему года с учетом экономии);

- финансирование работ ГКУ СО «УКС Свердловской области» в сфере строительства в размере 64 808,8 тыс. руб. (96,8 % к плановому объему года);

- финансирование услуг государственным казённым учреждением Свердловской области в сфере обеспечения жильём отдельных категорий граждан в размере 97 861,9 тыс. руб. (99,1 % к плановому объему года с учетом экономии).

За 2016 год на реализацию подпрограммы направлено 357 469,0 тыс. руб. средств областного бюджета (96,0 % к плановому объему года с учетом экономии).

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей государственной программы за IV квартал 2016 г. (отчетный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от значения отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства							
2	Цель 1.1. Обеспечение населения Свердловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья							
3	Задача 1.1.1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья							
4	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров общей площади	2250	2250	2107,5	93,7	93,7	В 2015 году, учитывая сложные экономические условия, застройщики в первую очередь завершили объекты высокой степени готовности и снизили расходы на освоение новых участков, а также на объекты начальной и средней степени готовности, что отразилось на общем уровне ввода жилья по итогам 2016 года.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП, плановое значение по вводу жилья на 2016 год (1 950 тыс. кв. метров) достигнуто.
5	Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья	тыс. кв. метров общей площади	1400	1400	1838,7	131,3	131,3	
6	Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья	тыс. кв. метров общей площади	1080	1080	957,1	88,6	88,6	Сокращение доходов населения (в сопоставимом уровне цен). Наибольшее падение произошло в секторе индивидуального жилищного строительства (72,5% к уровню 2015 года), поскольку из-за сокращения доходов многие граждане приостановили стройки.
7	Годовой объем ввода многоквартирного жилья из годового объема ввода жилья	тыс. кв. метров общей площади	1170	1170	1150,3	98,3	98,3	В 2016 году из-за «перенасыщения» первичного рынка жилья в некоторых готовых домах не реализовано по 50-70% квартир, что

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								вынуждает застройщика при вводе объекта оформлять право собственности на самого себя (дополнительные расходы как собственника) или продлевать сроки строительства (из-за чего снизились темпы строительства).
8	Задача 1.1.2. Обеспечение доступности и стимулирование платежеспособного спроса на жилье для населения, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования							
9	Обеспеченность населения жильем	кв. метров общей площади на 1 жителя	25,0	25,0	25,3	101,2	101,2	Данные представлены по оценке. В соответствии с Производственным планом работ Росстата периодичность представления информации статистического отчёта «Жилищный фонд Свердловской области» предусмотрена раз в год не позднее июля 2017 года.
10	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	3,3	3,3	2,6	126,9	126,9	Данные представлены по оценке. Высокий процент выполнения показателя обусловлен снижением цены на первичном рынке жилья на 3%, на вторичном на 3,2% в текущих ценах. Рост доходов населения составил 4% к соответствующему

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								периоду прошлого года в текущих ценах.
11	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов)	тыс. штук	22,1	22,1	27,1	122,6	122,6	Данные представлены по оценке. Информация для расчета показателя на официальном сайте ЦБ РФ за 2016 год ожидается не ранее 20.02.2017 г.
12	Снижение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года (в сопоставимом уровне цен)	процентов	13,8	13,8	17	123,2	123,2	Данные представлены по оценке. Перевыполнение показателя обусловлено снижением цен на первичном и вторичном рынках жилья более чем на 3% в текущих ценах
13	Доля многодетных семей, получивших социальные выплаты для обеспечения жильем, от числа многодетных семей, имеющих право на ее получение и вставших на учет до 01.01.2014 (нарастающим итогом)	процентов	33	33	33,55	101,7	101,7	Оплата производится согласно заключённым договорам, предоставленным многодетными семьями на оплату в Учреждение.
14	Количество работников областных государственных учреждений и работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям государственной гражданской службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской области, получивших социальные выплаты для обеспечения жильем	человек	0	0		0,0	0,0	
15	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для компенсации части расходов по оплате процентов по	семей	0	0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ипотечному кредиту (займу), оформленному в период с 01 января 2011 года до момента окончания действия постановления Правительства Свердловской области от 21.04.2010 № 651-ПП «О дополнительных мерах государственной поддержки молодых семей при приобретении (строительстве) жилого помещения с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»							
16	Количество граждан, получивших социальные выплаты для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства(приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных кооперативах или иных специализированных потребительских кооперативах, созданных до 01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов)	человек	74	74	38	51,4	51,4	На участие в Программе заявилось 38 человек. Оплата производится на основании справок, предоставляемых гражданами из кредитных учреждений.
17	Доля граждан – участников Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, имеющих или получивших гражданство Российской Федерации, улучшивших жилищные условия в рамках программы «Жилье для российской семьи», реализуемой на территории	процентов	20	20	0	0,0	0,0	Граждане, относящиеся к данной категории, на участие в Программе не заявлялись.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Свердловской области, от общего количества граждан данной категории, включенных в сводный по Свердловской области реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» (нарастающим итогом)							
18	Задача 1.1.3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства							
19	Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой	гектаров	190,7	190,7	162,7	85,3	85,3	По объекту "Город Новоуральск, Свердловская область, микрорайон 24. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения 1 очереди" (28 га). Подрядчиком не выполнен срок сдачи объекта в эксплуатацию. Объект построен. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2017 года. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка, расположенного в городе Красноуфимске, выделенного для индивидуального жилищного

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								строительства (162,7 га).
20	Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории	гектаров	1601	1601	3146	196,5	196,5	В результате экономии на торгах, в рамках муниципальных контрактов выполнено большее количество проектов от предусмотренных планом.
21	Задача 1.1.4. Поддержка реализации проекта комплексного освоения территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге							
22	Ввод общей площади жилья на территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге	тыс. кв. метров общей площади	170	170	139,8	82,2	82,2	Ввод осуществлен АО "РСГ-Академическое" - 100,7 тыс. кв. метров; ФГБУ "Уральское отделение Российской академии наук" - 27,2 тыс. кв. метров. ЖСК "Альянс" - 11,9 тыс. кв. метров Не достижение планового значение обусловлено тем, что застройщиками принято решение о переносе срока ввода на 2017 год по объектам которым выданы в 2016 году заключения о соответствии (ЗОСы) Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ФГБУ "Уральское отделение Российской академии наук" и ЗАО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								"Региональная Строительная Группа - Академическое"). С учётом фактического ввода и выданных ЗОСов в 2016 году ввод жилья на территории планировочного района "Академический" должен был составить 172 178,4 кв.м. метров.
23	Ввод объектов социальной сферы	мест	1000	1000	1000	100,0	100,0	Введен 1 этап школьного комплекса в районе "Академический"
24	Задача 1.1.5. Создание условий для формирования арендного жилищного фонда, в том числе некоммерческого							
25	Доля ввода общей площади жилья в арендных многоквартирных домах от ввода общей площади жилья в многоквартирных домах	процентов	0,5	0,5		0,0	0,0	По итогам 2016 года практическая реализация проектов арендного жилья не осуществлялась ввиду отсутствия в Свердловской области заинтересованных застройщиков.
26	Задача 1.1.6. Содействие внедрению инновационных и энергоэффективных технологий и материалов жилищном строительстве							
27	Объём производства цемента	тыс. тонн	4520	4520	3786,1	83,8	83,8	Снижение спроса в данном виде продукции
28	Объём производства стеновых материалов	млн. штук условного кирпича	1070	1070	536,5	50,1	50,1	Снижение спроса в данном виде продукции
29	Объём производства сборных железобетонных изделий и конструкций	тыс. куб. метров	720	720	298,3	41,4	41,4	Снижение спроса в данном виде продукции
30	Количество новых производств энергоэффективных и экологических	единиц	2	2	0	0,0	0,0	В 2016 г. планировалось завершение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технологий жилищного строительства							строительства завода по производству кирпича мощностью 90 млн. штук условного кирпича ООО «Невьянский завод керамических изделий» (г. Невьянск). В 2013-2014 г.г. выполнены строительно-монтажные работы по основным зданиям и сооружениям завода. Оформлена лицензия на добычу сырья. В 2014 г. планировалось подписание контракта на поставку основного технологического оборудования, но было перенесено на неопределенный срок. В настоящее время реализация проекта остановлена инициатором и инвестором проекта ЗАО «АСЦ «Правобережный» (г. Екатеринбург).
31	Создание и модернизация рабочих мест в строительном комплексе (нарастающим итогом с 2012 года)	тыс. мест	20,4	20,4	20,8	102,0	102,0	Всего с 2012 по 2016 год в строительном комплексе Свердловской области по оценочным данным создано и модернизировано 20 858 рабочих места, из них создано 1 538 новых дополнительных высокопроизводительных

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								рабочих мест.
32	Производительность труда одного работающего в строительном комплексе	млн. рублей	1,9	1,9	1,9	100,0	100,0	Информация представлена по оценке. Данные для расчета показателя поступят не ранее 01.03.2016.
33	Задача 1.1.7. Кадровое обеспечение строительного комплекса Свердловской области							
34	Доля выпускников очной формы обучения государственных и муниципальных организаций среднего и высшего профессионального образования по специальности и направлению подготовки «Строительство и архитектура» в общем количестве работающих на предприятиях и в организациях строительного комплекса	процентов	1,1	1,1	1,1	100,0	100,0	Информация представлена по оценке. Данные для расчета показателя поступят не ранее 01.03.2016.
35	Количество реализованных образовательных программ повышения квалификации работников строительного комплекса	единиц	22	22	22	100,0	100,0	По данным отраслевых союзов строительного комплекса Свердловской области
36	Подпрограмма 1-1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания							
37	Цель 1-1.1. Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан							
38	Задача 1-1.1.1. Содействие муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в реализации мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непригодными для проживания							
39	Количество переселенных граждан	человек	11610	11610	12111	104,3	104,3	
40	Количество расселенных аварийных многоквартирных домов	едениц	760	760	817	107,5	107,5	
41	Расселенная площадь жилых помещений	тыс. кв. метров общей площади	182,724	182,724	196,134	107,3	107,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Подпрограмма 3. Строительство объектов государственной собственности Свердловской области							
43	Цель 3.3. Создание условий для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области							
44	Задача 3.3.1. Развитие материальной базы органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им государственных учреждений							
45	Ввод зданий медицинских организаций государственной собственности Свердловской области	единиц	1	1	0	0,0	0,0	Объект "Детская поликлиника, ГБУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ имени П.Д.Бородина" построен. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в 1 кв.2017 года.
46	Ввод зданий организаций культуры государственной собственности Свердловской области	единиц	0	0		0,0	0,0	
47	Ввод зданий и объектов образовательных организаций государственной собственности Свердловской области	единиц	0	0		0,0	0,0	
48	Ввод объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы государственной собственности Свердловской области	единиц	2	2	0	0,0	0,0	Построены 2 энергопринимающих устройства для электроснабжения земельных участков, расположенных в юго-западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа и в городе Красноуфимске, выделенных для индивидуального жилищного строительства. Разрешение на ввод не требуется, документы, подтверждающие

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								создание имущества не оформлены (постановка на кадастровый учет).
49	Ввод зданий пожарных депо	единиц	0	0	1	0,0	0,0	пожарное депо на 2 автомобиля в селе Андриановичи Свердловской области. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
50	Количество промышленных парков, обустроенных внеплощадочной инфраструктурой	единиц	0	0		0,0	0,0	
51	Площадь территорий промышленных парков, для которых разработаны проекты планировки территории	гектаров	0	0		0,0	0,0	
52	Разработка проектной документации для строительства объектов	единиц	7	7	5	71,4	71,4	Получены положительные заключение по объектам: 1) детская многопрофильная больница, город Нижний Тагил; 2) подземная стоянка для ГАУДО СО «Дворец молодежи»; 3) детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в г. Красноуфимске Свердловской области; 4) выставочный павильон «Музей истории России» в городе Екатеринбурге; 5) родильный дом с женской консультацией и

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>отделением патологии беременных, город Верхняя Пышма (объект учтен в целевых показателях 2015 года). По объекту "Лечебный корпус ГБУЗ СО "Североуральская центральная городская больница".</p> <p>Корректировка проекта. 2 пусковой комплекс" проектировщиком сорван срок получения заключения экспертизы.</p> <p>По объекту "Дворец технического творчества, г. Верхняя Пышма" принято решение о расторжении контракта без получения положительного заключения по проекту (расторжение по соглашению сторон, в связи с необходимостью внесения изменения в задание на проектирование).</p> <p>По объекту "Школа-сад в селе Усть-Салда Верхотурского ГО" договор на ПИР заключен 15.09.2016 со сроком исполнения не позднее 13.02.2017.</p>
53	Количество заключений по результатам обследования технического состояния	единиц	0	0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объектов незавершённого строительства							
54	Количество проектов документации по планировке территории в целях строительства (реконструкции) объектов регионального и межмуниципального значения	единиц	21	21	17	81,0	81,0	Не выполнение обязательств исполнителей по государственным контрактам
55	Проект внесения изменений в Схему территориального планирования Свердловской области	едениц	0	0		0,0	0,0	
56	Задача 3.3.2. Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу							
57	Разработка предпроектной и проектной документации для строительства объектов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году	единиц	0	0		0,0	0,0	
58	Ввод объектов государственной собственности Свердловской области, необходимых для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	единиц	1	1	0	0,0	0,0	Подрядчиком сорван срок ввода в эксплуатацию объекта "Подземная автостоянка под улицей Татищева " в эксплуатацию.
59	Площадь территории, освобожденной для размещения объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу в 2018 году	гектаров	0	0		0,0	0,0	
60	Доля стоимости мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, оплаченной государственными унитарными предприятиями Свердловской области за счёт субсидии из областного бюджета, предоставленной на финансовое обеспечение этих мероприятий	процентов	100	100	99	99,0	99,0	ГУП «Урал-2018» с 01.01.2016 по 31.12.2016 перечислена субсидия в размере 95 413,2 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 25.04.2016 между Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ГУП «Урал-2018» с изм. и доп. В 4-ом квартале 2016 г. согласно представленному в Минстрой отчету ГУП «Урал-2018» за 2016 год кассовые расходы предприятия составили 94 422,1 млн. рублей.
61	Количество проектов документации по благоустройству территории	едениц	2	2	1	50,0	50,0	По мероприятию "Организация земельных участков с инфраструктурой для монтажа и демонтажа строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, для подготовки и проведения спортивных соревнований на территории, прилегающей к стадиону в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5" работы не выполнены в связи с отсутствием участников аукциона по приобретению услуг на выполнение проектных работ. Закупочные процедуры будут продолжены в 2017 году. По мероприятию "Благоустройство территории, прилегающей к зданию государственного

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи», расположенного в городе Екатеринбурге по проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, включая мероприятия по проектированию работ " проект выполнен, получено заключение о проверке сметной документации от 25.11.2016, выданное УРЦЭиЦС
62	Подпрограмма 4. Поддержка муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов							
63	Цель 4.4. Создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечения жителей услугами организаций культуры, развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта							
64	Задача 4.4.1. Осуществление софинансирования приоритетных муниципальных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций культуры, физической культуры и массового спорта							
65	Ввод зданий муниципальных образовательных организаций	единиц	1	1	1	100,0	100,0	Получено разрешение на ввод от 12.09.2016 по МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест" в г. Верхняя Салда
66	Ввод зданий муниципальных	мест	470	470	200	42,6	42,6	Получено разрешение на

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дошкольных образовательных организаций							ввод в эксплуатацию ДООУ на Сиреневом бульваре в г. Екатеринбурге. ДООУ в г. Верхний Тагил (ул. Строительная, № 68 А) не введен в эксплуатацию по причине срыва подрядчиком срока ввода
67	Ввод зданий муниципальных организаций культуры	единиц	0	0	1	0,0	0,0	Введено в эксплуатацию здание нижнетагильского драматического театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (плановое значение целевого показателя учтено в 2015 году).
68	в том числе ввод спортивных региональных центров	единиц	2	2	2	100,0	100,0	Введены: ФОК в г. Нижний Тагил, ледовая спортивная арена "Неоплан" в Екатеринбурге
69	Ввод объектов и сооружений физической культуры и массового спорта муниципальной собственности	единиц	10	10	9	90,0	90,0	Не введены в эксплуатацию объекты: 1) реконструкция здания МОУ ДО ДЮСШ в г. Волчанске; 2) строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, ул. Молодежная, 2а. МОУ "ДЮСШ "Олимп". Введена универсальная спортивная площадка в городе Асбест, рабочий

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								поселок Малышева (плановое значение целевого показателя учтено в 2015 году)
70	Единовременная пропускная способность объектов и сооружений физической культуры и массового спорта	человек	729	729	729	100,0	100,0	Учтены объекты: Ледовая спортивная арена "Неоплан" (45 чел. в смену); ФОК по ул. Металлистов в г. Красноуфимск (92 чел.); ФОК с ледовой ареной "Металлург" в г. Серове (200 чел.); ФОК в г. Нижний Тагил - 392 чел.
71	Подпрограмма 5. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, переданными Российской Федерацией							
72	Цель 5.5. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями Российской Федерации, переданными субъектам Российской Федерации							
73	Задача 5.5.1. Строительство (приобретение) жилых помещений и предоставление единовременных денежных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений отдельным категориям граждан							
74	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	человек	531	531	531	100,0	100,0	
75	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями государственного	человек	3513	3513	5 303,00	66,2	66,2	Увеличение числа граждан, у которых возникло право на получение жилья.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на конец отчетного периода							
76	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма	человек	98	98	176,0	179,6	179,6	В 2016 году предоставлены жилые помещения в домах, построенных в 2016 году, в том числе домах, государственные контракты на приобретение жилых помещений в которых заключены в 2014–2015 годах
77	Доля ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, от числа ветеранов Великой Отечественной войны, состоящих на учёте нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января текущего финансового года	процентов	100	100	72,9	72,9	72,9	Исходя из размера субвенции из федерального бюджета приказом Министра строительства и развития Свердловской области утвержден список на 132 человека - получателя единовременной денежной выплаты в 2016 году. Оплата производится на основании договоров, предъявленных получателями ЕДВ
78	Доля ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия, от числа граждан этих категорий, вставших на учёт нуждающихся в жилье до 01 января 2005 года и состоящих на учёте по состоянию	процентов	15	15	15,3	102,1	102,1	В 2016 году улучшены жилищные условия 186 граждан, в том числе предоставлено 107 квартир по договорам социального найма в

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на 01 января 2014 года (нарастающим итогом)							домах, построенных по контрактам предыдущих лет, и выплачены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 79 гражданам
79	Доля граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 01.01.2015 (нарастающим итогом)	процентов	36	36	12,3	34,2	34,2	За 2016 год улучшили жилищные условия 20 семей граждан. По причине нарушения застройщиком государственного контракта по строительству жилого дома, получение разрешения на ввод которого планируется в январе 2017 года. не предоставлены жилые помещения 30 гражданам.
80	Задача 5.5.2. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей							
81	Количество сводных квартальных, годовых отчётов о расходовании субвенций на осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных	единиц	4	4	4	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей							
82	Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»							
83	Цель 6.6. Осуществление полномочий Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и деятельности подведомственных Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области государственных казённых учреждений Свердловской области							
84	Задача 6.6.1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и подведомственными Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области государственными казенными учреждениями Свердловской области							
85	Выполнение целевых показателей государственной программы Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	процентов	100	100	98,2	98,2	98,2	Годовой процент выполнения в строках целевых показателей госпрограммы: 1.1.3.4; 3.3.1.10; 3.3.2.3; 3.3.2.4; 3.3.2.6; 5.5.2.1; 6.6.1.1-1 - 6.6.1.4; 6.6.2.1 - 6.6.2.3 к количеству целевых показателей
86	Выполнение плана проведения Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проверок по контролю расходования бюджетных средств государственными казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	процентов	100	100	100	100,0	100,0	Проведено 2 проверки из запланированных 2 по контролю расходования бюджетных средств
87	Количество проведённых проверок по контролю за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, законодательства	единиц	0	0		0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	о градостроительной деятельности							
88	Выполнение плана проведения Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности	процентов	100	100	125	125,0	125,0	Проведено 12 проверок в соответствии с установленным планом проведения проверок и 3 внеплановые проверки
89	Количество заключений по документам, представленным администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о внесении изменений в административно-территориальное деление Свердловской области	единиц	0	0		0,0	0,0	
90	Доля рассмотренных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обращений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о внесении изменений в административно-территориальное деление Свердловской области	процентов	100	100	100	100,0	100,0	В 2016 году поступили 24 обращения от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по внесению изменений в административно-территориальное деление Свердловской области. Все обращения рассмотрены.
91	Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по которым подготовлены и переданы в	процентов	31,9	31,9	38,3	120,1	120,1	За 2016 год МУГИСО должны были подготовить (карт(планов) границ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении границ муниципальных образований, от общего числа муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (нарастающим итогом)							МО из 94 и направить в адрес Минстроя Свердловской области. По факту подготовлены карт(планы) в отношении 36 МО. Указанные карт(планы) переданы в орган кадастрового учета для постановки на государственный кадастр недвижимости.
92	Количество участников семинаров по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и архитектуры	человек	70	70	80	114,3	114,3	В рамках выставки «Expo Build Russia» проведены семинары с приглашением специалистов из федеральных министерств и научно-проектных институтов.
93	Выполнение целевых показателей государственной программы государственным казенным учреждением Свердловской области в сфере строительства	процентов	100	100	51	51,0	51,0	Годовой процент выполнения в строках: 1.1.3.1; 2.2.1.1; 3.3.1.1 - 3.3.1.9; 3.3.1.11; 3.3.2.1; 3.3.2.2; 3.3.2.5; 6.6.1.6 к количеству показателей. (учтен показатель по вводу пож. депо как 100%)
94	Доля оплаченного земельного налога по переданным государственному казённому учреждению Свердловской области в сфере строительства в постоянное бессрочное пользование земельным участкам под объектами, строительство которых завершено и эти объекты в соответствии с областным законодательством передаются в	процентов	100	100	100	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оперативное управление бюджетным учреждениям Свердловской области — пользователям объектов, а также под объектами, для строительства которых разрабатывается проектная документация либо строительство которых приостановлено							
95	Выполнение целевых показателей государственной программы, указанных в строках 13–16, 73–78 настоящего приложения, государственным казенным учреждением Свердловской области в сфере обеспечения жильём отдельных категорий граждан	процентов	100	100	78,7	78,7	78,7	Годовой процент выполнения в строках: 1.1.2.5 - 1.1.2.9; 5.5.1.1 - 5.5.1.7 к количеству показателей. Невыполнение данного показателя прежде всего связано с недостаточностью выделяемых денежных средств как федеральным, так и областным бюджетам, а также заявительным характером некоторых мероприятий
96	Задача 6.6.2. Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года № 111 ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области»							
97	Доля подготовленных и утвержденных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче таких градостроительных планов	процентов	80	80	79,3	99,1	99,1	Число заявлений юридических и физических лиц - 890 шт. Число выданных подготовленных и утвержденных ГПЗУ - 706 шт. 57 заявлений находятся в работе. Невыполнение показателя связано в связи с большим

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								количеством отказов – 127 шт (несоответствия требованиям п. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ, ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ).
98	Доля выданных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разрешений на строительство объектов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче таких разрешений	процентов	80	80	58,8	73,5	73,5	Число заявлений юридических и физических лиц -1380 шт. Число выданных РС - 812 шт., в работе по сроку исполнения 2017 год год -16 шт. Невыполнение показателя связано в связи с большим количеством отказов – 552 шт (основание п.13 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ)
99	Доля выданных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче таких разрешений	процентов	85	85	58,1	68,4	68,4	Число заявлений юридических и физических лиц -482 шт. Число выданных РВ - 280 шт., в работе со сроком исполнения 2017 год -9 шт. Невыполнение показателя связано в связи с большим количеством отказов – 193 шт (п. 6, ст. 55 Градостроительного кодекса РФ)

Форма 2

Выполнение мероприятий государственной программы

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

за IV квартал 2016 г. (отчетный период)

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей					Информация о фактическом исполнении мероприятия
		план	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур	выполнение с учетом экономии, процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	19 104 080,5	12 732 896,0	66,7	191 155,0	67,7	
2	федеральный бюджет	1 379 056,1	1 377 301,1	99,9	1,3	99,9	
3	областной бюджет	7 501 628,2	7 225 523,7	96,3	127 469,2	98,0	
4	в том числе субсидии местным бюджетам	3 533 090,6	3 423 126,7	96,9	37 793,6	98,0	
5	местный бюджет	1 094 171,2	719 289,2	65,7	63 684,5	71,6	
6	внебюджетные источники	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
7	Капитальные вложения	17 829 777,2	11 561 337,2	64,8	140 264,3	65,6	
8	федеральный бюджет	1 379 056,1	1 377 301,1	99,9	1,3	99,9	
9	областной бюджет	6 253 455,2	6 067 447,0	97,0	86 929,4	98,4	
10	в том числе субсидии местным бюджетам	3 508 088,1	3 412 154,5	97,3	24 694,2	98,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	местный бюджет	1 068 040,9	705 807,1	66,1	53 333,6	71,1	
12	внебюджетные источники	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
13	Прочие нужды	1 274 303,3	1 171 558,8	91,9	50 890,7	95,9	
14	областной бюджет	1 248 173,0	1 158 076,7	92,8	40 539,8	96,0	
15	в том числе субсидии местным бюджетам	25 002,5	10 972,2	43,9	13 099,4	96,3	
16	местный бюджет	26 130,3	13 482,1	51,6	10 350,9	91,2	
17	ПОДПРОГРАММА 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА						
18	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ТОМ ЧИСЛЕ:	10 277 592,3	4 528 021,5	44,1	24 601,8	44,3	
19	федеральный бюджет	270 028,0	270 028,0	100,0	0,0	100,0	
20	областной бюджет	815 638,0	797 158,4	97,7	14 250,9	99,5	
21	в том числе субсидии местным бюджетам	201 030,5	187 000,2	93,0	13 099,4	99,5	
22	местный бюджет	62 701,3	50 053,1	79,8	10 350,9	96,3	
23	внебюджетные источники	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
24	«Капитальные вложения»						
25	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	9 664 006,5	3 944 412,0	40,8	1 151,5	40,8	
26	федеральный бюджет	270 028,0	270 028,0	100,0	0,0	100,0	
27	областной бюджет	228 182,5	227 031,0	99,5	1 151,5	100,0	
28	в том числе субсидии местным бюджетам	176 028,0	176 028,0	100,0	0,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
29	местный бюджет	36 571,0	36 571,0	100,0	0,0	100,0	
30	внебюджетные источники	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
31	«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»						
32	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	534 781,5	533 630,0	99,8	1 151,5	100,0	
33	федеральный бюджет	270 028,0	270 028,0	100,0	0,0	100,0	
34	областной бюджет	228 182,5	227 031,0	99,5	1 151,5	100,0	
35	в том числе субсидии местным бюджетам	176 028,0	176 028,0	100,0	0,0	100,0	
36	местный бюджет	36 571,0	36 571,0	100,0	0,0	100,0	
37	Мероприятие 1.1. Строительство объектов социальной сферы при реализации проекта комплексного освоения территории в целях жилищного строительства «Академический» в городе Екатеринбурге, всего, из них:	482 627,0	482 627,0	100,0	0,0	100,0	
38	федеральный бюджет	270 028,0	270 028,0	100,0	0,0	100,0	Введено в эксплуатацию здание школы на 1000 мест (1 этап строительства)
39	областной бюджет	176 028,0	176 028,0	100,0	0,0	100,0	
40	в том числе субсидии местным бюджетам	176 028,0	176 028,0	100,0	0,0	100,0	
41	местный бюджет	36 571,0	36 571,0	100,0	0,0	100,0	
42	Мероприятие 1.2. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков,	52 154,5	51 003,0	97,8	1 151,5	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	предназначенных для массового жилищного строительства экономкласса, в том числе малоэтажного, всего, из них:						
43	областной бюджет	52 154,5	51 003,0	97,8	1 151,5	100,0	Объект построен. Разрешение на ввод ожидается в 1 кв. 2017 года.
44	«Иные капитальные вложения»						
45	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
46	внебюджетные источники	9 129 225,0	3 410 782,0	37,4	0,0	37,4	
47	Мероприятие 1.4. Строительство жилых домов при реализации проекта комплексного освоения территории планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге, всего, из них:	5 464 825,0	3 123 082,0	57,1	0,0	57,1	
48	внебюджетные источники	5 464 825,0	3 123 082,0	57,1	0,0	57,1	Введено – 139,8 тыс. кв. метров жилья
49	Мероприятие 1.5. Строительство многоквартирных жилых домов с последующим предоставлением жилых помещений в этих домах по договорам найма, всего, из них:	574 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	внебюджетные источники	574 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	По итогам 2016 года практическая реализация проектов арендного жилья не осуществлялась ввиду отсутствия в Свердловской области заинтересованных

1	2	3	4	5	6	7	8
							застройщиков.
51	Мероприятие 1.6. Строительство многоквартирных жилых домов экономического класса для обеспечения жильем граждан – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в Свердловскую область	226 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	внебюджетные источники	226 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Участие в программе носит заявительный характер. На данный момент граждане данной категории заявления на включение в сводный реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи", не подавали
53	Мероприятие 1.8. Строительство завода по производству кирпича мощностью 90 млн. штук условного кирпича (общество с ограниченной ответственностью «Невьянский завод керамических изделий», город Невьянск), всего, из них:	150 000,0	1 400,0	0,9	0,0	0,9	
54	внебюджетные источники	150 000,0	1 400,0	0,9	0,0	0,9	Реализация проекта остановлена. Осуществляются мероприятия по

1	2	3	4	5	6	7	8
							выполнению условий лицензии на добычу сырья, а именно выполняются работы по исследованию месторождения глин и постановке запасов на государственный баланс.
55	Мероприятие 1.10. Строительство завода по производству цемента сухим способом мощностью 1,2 млн. тонн в год (общество с ограниченной ответственностью «Михайловский карьер», Нижнесергинский район), всего из них:	1 086 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	внебюджетные источники	1 086 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Работы по реализации инвестиционного проекта временно приостановлены.
57	Мероприятие 1.11. Строительство завода по производству цемента на базе Северо-Михайловского месторождения мощностью 1,2 млн. тонн в год (общество с ограниченной ответственностью «Мит-Лайн», Нижнесергинский район), всего, из них:	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	внебюджетные источники	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В настоящее время реализация проекта остановлена.
59	Мероприятие 1.12. Строительство предприятия по производству извести и переработке известняков на базе Южно-Михайловского участка известняков (общество с	127 000,0	286 300,0	225,4	0,0	225,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ограниченной ответственностью «ПроЛайм», Нижнесергинский район), всего из них:						
60	внебюджетные источники	127 000,0	286 300,0	225,4	0,0	225,4	Ведется добыча известняка на введенном в эксплуатацию карьере «Южно-Михайловский» и производство щебня на дробильно-сортировочном комплексе. Оформляются правоустанавливающие документы на пользование земельными участками под газопровод и подъездную дорогу.
61	Мероприятие 1.13. Строительство завода по производству керамического камня мощностью 150 млн. штук условного кирпича (общество с ограниченной ответственностью «ККК Урал», Каменский район), всего, из них:	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	внебюджетные источники	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В настоящее время реализация проекта остановлена.
63	«Прочие нужды»						
64	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	613 585,8	583 609,5	95,1	23 450,3	98,9	
65	областной бюджет	587 455,5	570 127,4	97,1	13 099,4	99,3	
66	в том числе субсидии местным бюджетам	25 002,5	10 972,2	43,9	13 099,4	96,3	
67	местный бюджет	26 130,3	13 482,1	51,6	10 350,9	91,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
68	Мероприятие 1.14. Разработка документации по планировке территории, всего, из них:	51 132,8	24 454,3	47,8	23 450,3	93,7	
69	областной бюджет	25 002,5	10 972,2	43,9	13 099,4	96,3	Ввиду отсутствия заключенных муниципальных контрактов, соглашения с МО заключены на меньшие суммы – 11903,1461 тыс. рублей из областного бюджета, 15779,4 тыс. рублей – местные бюджеты. По двум муниципальным образованиям (Новоуральский городской округ и Гаринский городской округ) муниципальные контракты не были выполнены в установленный срок исполнителями работ ввиду чего средства как местных, так и областного бюджетов не освоены.
70	в том числе субсидии местным бюджетам	25 002,5	10 972,2	43,9	13 099,4	96,3	
71	местный бюджет	26 130,3	13 482,1	51,6	10 350,9	91,2	
72	Мероприятие 1.17. Предоставление многодетным семьям социальных выплат для обеспечения жильем, всего из них:	521 713,1	520 602,9	99,8	0,0	99,8	
73	областной бюджет	521 713,1	520 602,9	99,8	0,0	99,8	Приказами Министерства строительства и развития

1	2	3	4	5	6	7	8
							инфраструктуры Свердловской области утверждён список многодетных семей - получателей социальных выплат в 2016 году в количестве 354 человек. (2 свидетельства переходящих с 2015 года). Из 356 представленных многодетными семьями пакетов документов социальные выплаты перечислены 356 гражданам.
74	Мероприятие 1.20. Предоставление социальных выплат гражданам для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставленному для строительства (приобретения) жилого помещения в жилищно-строительных кооперативах или иных специализированных потребительских кооперативах, созданных до 01.08.2015 в рамках параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для завершения строительства жилого дома (жилых домов), всего из них:	4 569,0	2 381,5	52,1	0,0	52,1	
75	областной бюджет	4 569,0	2 381,5	52,1	0,0	52,1	Приказами Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

1	2	3	4	5	6	7	8
							утвержден список граждан - получателей социальных выплат в 2016 году на предоставление социальных выплат для компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту в количестве 38 человек с расчётным размером социальных выплат в сумме 3 676 510,20 рублей. В соответствии с представленными справками об уплаченных процентах социальные выплаты перечислены 38 гражданам.
76	Мероприятие 1.23. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка, расположенного в городе Красноуфимске, выделенного для индивидуального жилищного строительства	6 096,9	6 096,8	100,0	0,0	100,0	
77	областной бюджет	6 096,9	6 096,8	100,0	0,0	100,0	Осуществлено технологическое присоединение
78	Мероприятие 1.24. Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельного участка, расположенного в юго-	30 074,0	30 074,0	100,0	0,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	западной части поселка Бобровский Сысертского городского округа, выделенного для индивидуального жилищного строительства						
79	областной бюджет	30 074,0	30 074,0	100,0	0,0	100,0	Заключен договор на технологическое присоединение с окончанием работ в 2017 году
80	ПОДПРОГРАММА 1-1. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ						
81	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 161 963,5	1 855 599,5	85,8	49 696,5	88,1	
82	областной бюджет	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,2	97,7	
83	в том числе субсидии местным бюджетам	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,3	97,7	
84	местный бюджет	382 907,2	123 333,9	32,2	43 538,3	43,6	
85	«Капитальные вложения»						
86	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	2 161 963,5	1 855 599,5	85,8	49 696,5	88,1	
87	областной бюджет	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,2	97,7	
88	в том числе субсидии местным бюджетам	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,3	97,7	
89	местный бюджет	382 907,2	123 333,9	32,2	43 538,3	43,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
90	«Иные капитальные вложения»						
91	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:	2 161 963,5	1 855 599,5	85,8	49 696,5	88,1	
92	областной бюджет	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,2	97,7	
93	в том числе субсидии местным бюджетам	1 779 056,3	1 732 265,6	97,4	6 158,3	97,7	
94	местный бюджет	382 907,2	123 333,9	32,2	43 538,3	43,6	
95	Мероприятие 1-1.1. Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, всего из них:	789 469,7	739 773,2	93,7	49 696,5	100,0	
96	областной бюджет	671 842,6	665 684,3	99,1	6 158,2	100,0	Средства субсидии полностью перечислены в соответствии с оплатой из местного бюджета
97	в том числе субсидии местным бюджетам	671 842,6	665 684,3	99,1	6 158,3	100,0	
98	местный бюджет	117 627,1	74 088,9	63,0	43 538,3	100,0	Субсидия перечислена подрядчику в полном объеме, за счет экономии в целом, субсидии были выделены МО с низкой долей местного бюджета, за счет чего экономия по местному бюджету получилась больше, чем областного
99	Мероприятие 1-1.2. Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по	797 289,3	756 657,2	94,9	0,0	94,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
	переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, всего из них:						
100	областной бюджет	797 289,3	756 657,2	94,9	0,0	94,9	Оставшаяся сумма будет направлена Фондом в 2017 году, вся полученная субсидия перечислена в МО в полном объеме
101	в том числе субсидии местным бюджетам	797 289,3	756 657,2	94,9	0,0	94,9	
102	Мероприятие 1-1.3. Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, всего из них:	575 204,5	359 169,1	62,4	0,0	62,4	
103	областной бюджет	309 924,4	309 924,1	100,0	0,0	100,0	
104	в том числе субсидии местным бюджетам	309 924,4	309 924,1	100,0	0,0	100,0	
105	местный бюджет	265 280,1	49 245,0	18,6	0,0	18,6	Средства местного бюджета освоены только частично в связи с тем, что завершение этапа планируется в 2017 году. Перечисление средств фонда и субсидии областного бюджета не зависит от расходования местных бюджетов, по

1	2	3	4	5	6	7	8
							условиям Фонда.
106	ПОДПРОГРАММА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ						
107	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
108	местный бюджет	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
109	«Капитальные вложения»						
110	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
111	местный бюджет	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
112	«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»						
113	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
114	местный бюджет	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
115	Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего из них:	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	
116	местный бюджет	155 962,1	121 169,2	77,7	0,0	77,7	Средства МБ перечислены подрядчикам для завершения финансирования объектов, согласно условиям муниципальных контрактов с отсрочкой

1	2	3	4	5	6	7	8
							платежа. По объекту "Детский сад" в мкр. IV ГСК 3 жилого р-на "Южный" г. Каменск-Уральский получено разрешение на ввод.
117	ПОДПРОГРАММА 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ						
118	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СVERДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 145 083,9	2 036 914,4	95,0	82 368,6	98,8	
119	областной бюджет	2 145 083,9	2 036 914,4	95,0	82 368,6	98,8	
120	«Капитальные вложения»						
121	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	1 864 196,6	1 806 444,4	96,9	57 648,7	100,0	
122	областной бюджет	1 864 196,6	1 806 444,4	96,9	57 648,7	100,0	
123	«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»						
124	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	1 864 196,6	1 806 444,4	96,9	57 648,7	100,0	
125	областной бюджет	1 864 196,6	1 806 444,4	96,9	57 648,7	100,0	
126	Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция зданий медицинских организаций государственной собственности Свердловской области, всего, из них:	472 476,3	448 094,1	94,8	24 382,2	100,0	
127	областной бюджет	472 476,3	448 094,1	94,8	24 382,2	100,0	1 объект построен (разрешение на ввод в 1

1	2	3	4	5	6	7	8
							кв. 2017 года), по 4 объектам завершено проектирование с получением положительных заключений экспертизы, по 1 объекту проектировщиком сорван срок прохождения экспертизы.
128	Мероприятие 3.2. Строительство и реконструкция зданий организаций культуры государственной собственности Свердловской области, всего, из них:	9 200,0	9 200,0	100,0	0,0	100,0	
129	областной бюджет	9 200,0	9 200,0	100,0	0,0	100,0	По объекту "Музей истории России" осуществляется проектирование, получено положительное заключение экспертизы.
130	Мероприятие 3.3. Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций государственной собственности Свердловской области, всего, из них:	214 296,7	200 248,6	93,4	14 048,2	100,0	
131	областной бюджет	214 296,7	200 248,6	93,4	14 048,2	100,0	По 1 объекту осуществляется проектирование, по 1 объекту контракт на проектирование расторгнут в одностороннем порядке, по 1 объекту продолжается строительство, по 1

1	2	3	4	5	6	7	8
							объекту получено положительное заключение экспертизы, по 1 объекту контракт на строительство расторгнут в одностороннем порядке.
132	Мероприятие 3.5. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы государственной собственности Свердловской области	264,2	160,7	60,8	0,0	60,8	
133	областной бюджет	264,2	160,7	60,8	0,0	60,8	Построены 2 объекта (энергопринимающие устройства в Бобровском и Красноуфимске). 103,4 тыс. рублей - нераспределенный объем средств.
134	Мероприятие 3.7. Строительство зданий пожарных депо, всего, из них	4 645,2	3 982,3	85,7	662,9	100,0	
135	областной бюджет	4 645,2	3 982,3	85,7	662,9	100,0	Введено здание пожарного депо на 2 автомобиля в селе Андриановичи
136	Мероприятие 3.8. Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры промышленных парков, всего, из них:	207 268,0	206 838,4	99,8	429,6	100,0	
137	областной бюджет	207 268,0	206 838,4	99,8	429,6	100,0	Продолжается строительство 2 объектов

1	2	3	4	5	6	7	8
138	Мероприятие 3.9. Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры промышленных парков за счет средств, поступивших от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	386 550,4	386 550,3	100,0	0,0	100,0	
139	областной бюджет	386 550,4	386 550,3	100,0	0,0	100,0	Продолжается строительство 2 объектов
140	Мероприятие 3.12. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для обустройства территории, прилегающей к Центральному стадиону в городе Екатеринбурге, всего, из них:	569 495,8	551 370,0	96,8	18 125,8	100,0	
141	областной бюджет	569 495,8	551 370,0	96,8	18 125,8	100,0	Разработана РД, подрядчиком сорван срок сдачи объекта «Подземная автостоянка под улицей Татищева» в эксплуатацию. Выплачен аванс.
142	«Прочие нужды»						
143	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	280 887,3	230 470,0	82,1	24 719,9	90,9	
144	областной бюджет	280 887,3	230 470,0	82,1	24 719,9	90,9	
145	Мероприятие 3.17. Разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства регионального и межмуниципального значения, подготовка внесения изменений в Схему территориального	39 844,2	17 975,9	45,1	3 383,1	53,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
	планирования Свердловской области						
146	областной бюджет	39 844,2	17 975,9	45,1	3 383,1	53,6	Государственные контракты заключены на 36 461,1 тыс. рублей, причина не освоения - в том числе не выполнение обязательств по государственным контрактам разработчиками
147	Мероприятие 3.21. Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, всего, из них:	116 000,0	95 413,2	82,3	20 586,8	100,0	
148	областной бюджет	116 000,0	95 413,2	82,3	20 586,8	100,0	В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2016 № 4 к соглашению от 25.04.2016 № 1 объем субсидии, предоставляемой ГУП «Урал-2018» в 2016 году, составляет 95,3 млн. рублей. Мероприятие реализовано, объем субсидии предоставлен полностью в соответствии с представленной ГУП «Урал-2018» сметой

1	2	3	4	5	6	7	8
							расходов.
149	Мероприятие 3.24. Благоустройство прилегающей территории инновационного культурного центра по адресу: город Первоуральск, улица Ленина, 18	115 330,9	115 330,9	100,0	0,0	100,0	
150	областной бюджет	115 330,9	115 330,9	100,0	0,0	100,0	Объект сдан в эксплуатацию
151	Мероприятие 3.25. Организация земельных участков с инфраструктурой для монтажа и демонтажа строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, для подготовки и проведения спортивных соревнований на территории, прилегающей к стадиону в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5	7 212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
152	областной бюджет	7 212,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Объявленный 28.11.2016 электронный аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок (протокол рассмотрения заявок от 14.12.2016. 23.12.2016 Департаментом государственных закупок Свердловской области объявлен повторный аукцион, дата проведения которого – 12.01.2017.
153	Мероприятие 3.26. Благоустройство	2 500,0	1 750,0	70,0	750,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	территории, прилегающей к зданию государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи», расположенному в городе Екатеринбурге по проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, включая мероприятия по проектированию работ						
154	областной бюджет	2 500,0	1 750,0	70,0	750,0	100,0	Проектная документация получила заключение экспертизы о проверке сметной документации УРЦЭиЦС от 25.11.2016.
155	ПОДПРОГРАММА 4. ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ						
156	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 560 067,6	2 443 057,1	95,4	28 331,2	96,5	
157	федеральный бюджет	514 463,2	514 463,2	100,0	0,0	100,0	
158	областной бюджет	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	
159	в том числе субсидии местным бюджетам	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
160	местный бюджет	492 600,6	424 733,0	86,2	9 795,3	88,2	
161	«Капитальные вложения»						
162	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	2 560 067,6	2 443 057,1	95,4	28 331,2	96,5	
163	федеральный бюджет	514 463,2	514 463,2	100,0	0,0	100,0	
164	областной бюджет	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	
165	в том числе субсидии местным бюджетам	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	
166	местный бюджет	492 600,6	424 733,0	86,2	9 795,3	88,2	
167	«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»						
168	Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:	2 560 067,6	2 443 057,1	95,4	28 331,2	96,5	
169	федеральный бюджет	514 463,2	514 463,2	100,0	0,0	100,0	
170	областной бюджет	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	
171	в том числе субсидии местным бюджетам	1 553 003,8	1 503 860,9	96,8	18 535,9	98,0	
172	местный бюджет	492 600,6	424 733,0	86,2	9 795,3	88,2	
173	Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных организаций, всего, из них:	797 368,7	695 806,7	87,3	18 500,9	89,6	
174	областной бюджет	587 605,4	549 654,2	93,5	12 951,2	95,7	Заключены соглашения на 5 объектов. Получены разрешения на ввод по следующим объектам: Школа № 18 в городе Екатеринбурге (экономия

1	2	3	4	5	6	7	8
							по областному бюджету составила 590,41 руб.), МБОУ "СОШ №1 им. А.С. Пушкина на 550 мест" в г. Верхняя Салда (экономия по областному бюджету составила 12 950 599 руб.). По объекту в Полевском ГО финансирование из средств областного бюджета не осуществлялось, т.к. Администрацией Полевского ГО не были выполнены условия по опережающему софинансированию из средств местного бюджета.
175	в том числе субсидии местным бюджетам	587 605,4	549 654,2	93,5	12 951,2	95,7	
176	местный бюджет	209 763,3	146 152,5	69,7	5 549,7	72,3	
177	Мероприятие 4.2. Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего из них:	310 165,0	308 875,2	99,6	1 289,8	100,0	
178	областной бюджет	247 819,0	246 604,2	99,5	1 214,8	100,0	По объекту ДОУ на Сиреневом бульваре в г. Екатеринбурге получено разрешение на ввод. Экономия по областному бюджету составила 871,55 руб. Экономия средств областного бюджета по объекту в г. Верхний

1	2	3	4	5	6	7	8
							Тагил составила 1 213 884,94 руб.
179	в том числе субсидии местным бюджетам	247 819,0	246 604,2	99,5	1 214,8	100,0	
180	местный бюджет	62 346,0	62 271,0	99,9	75,0	100,0	По объекту ДООУ на Сиреновом бульваре в г. Екатеринбурге получено разрешение на ввод. Экономия средств местного бюджета по объекту в г. Верхний Тагил составила 75000 руб.
181	Мероприятие 4.3. Строительство (реконструкции) зданий для размещения муниципальных организаций культуры, всего, из них:	134 534,5	134 172,9	99,7	361,6	100,0	
182	федеральный бюджет	100 500,0	100 500,0	100,0	0,0	100,0	Объект введен.
183	областной бюджет	17 017,2	16 655,6	97,9	361,6	100,0	Строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. Экономия средств областного бюджета при финансировании реконструкции здания МБУК "Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка"
184	в том числе субсидии местным бюджетам	17 017,2	16 655,6	97,9	361,6	100,0	
185	местный бюджет	17 017,3	17 017,3	100,0	0,0	100,0	
186	Мероприятие 4.4. Строительство и	1 317 999,4	1 304 202,3	99,0	8 178,9	99,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
	реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта, всего, из них:						
187	федеральный бюджет	413 963,2	413 963,2	100,0	0,0	100,0	
188	областной бюджет	700 562,2	690 946,9	98,6	4 008,3	99,2	Средства перечислялись в соответствии с предоставляемыми отчетами МО.
189	в том числе субсидии местным бюджетам	700 562,2	690 946,9	98,6	4 008,3	99,2	
190	местный бюджет	203 474,0	199 292,2	97,9	4 170,6	100,0	
191	ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПЕРЕДАННЫМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ						
192	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЛНОМОЧИЯМИ, ПЕРЕДАННЫМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 423 592,3	1 390 665,3	97,7	3 436,4	97,9	
193	федеральный бюджет	594 564,9	592 809,9	99,7	1,3	99,7	
194	областной бюджет	829 027,4	797 855,4	96,2	3 435,1	96,7	
195	«Капитальные вложения»						
196	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	1 423 580,9	1 390 655,0	97,7	3 436,4	97,9	
197	федеральный бюджет	594 564,9	592 809,9	99,7	1,3	99,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
198	областной бюджет	829 016,0	797 845,1	96,2	3 435,1	96,7	
199	«Иные капитальные вложения»						
200	Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:	1 423 580,9	1 390 655,0	97,7	3 436,4	97,9	
201	федеральный бюджет	594 564,9	592 809,9	99,7	1,3	99,7	
202	областной бюджет	829 016,0	797 845,1	96,2	3 435,1	96,7	
203	Мероприятие 5.1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, всего, из них:	800 105,6	780 893,8	97,6	3 413,7	98,0	
204	федеральный бюджет	175 486,7	175 486,7	100,0	0,0	100,0	Проведено 249 аукционов, заключено 147 контрактов на строительство (приобретение) 461 квартиры. Предоставлено 531 квартира по договорам найма специализированных жилых помещений.
205	областной бюджет	624 618,9	605 407,1	96,9	3 413,7	97,5	
206	Мероприятие 5.2. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении	175 381,1	169 836,6	96,8	0,0	96,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
	жилого помещения по договору социального найма, всего, из них:						
207	областной бюджет	175 381,1	169 836,6	96,8	0,0	96,8	Проведено 249 аукционов, заключено 147 контрактов на строительство (приобретение) 461 квартиры. Предоставлено 176 квартиры по договорам социального найма.
208	Мероприятие 5.3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», всего, из них:	191 487,2	205 629,7	107,4	0,0	107,4	
209	федеральный бюджет	191 487,2	205 629,7	107,4	0,0	107,4	Лимиты денежных средств доведены до Учреждения в сумме 205 854 900,00 рублей. Из общего числа ветеранов, заявивших о нуждаемости в жилье - 5 527 человек - 5282 ветеранам жилищные условия улучшены в 2010-2015 годах. Приказами Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвержден список получателей ЕДВ в 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>году в количестве 132 человека.</p> <p>Единовременные денежные выплаты перечислены 132 гражданам - получателям ЕДВ на основании предоставленных на оплату пакетов документов.</p>
210	<p>Мероприятие 5.4. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», всего, из них:</p>	129 860,3	123 445,7	95,1	21,4	95,1	
211	федеральный бюджет	100 844,3	100 844,3	100,0	0,0	100,0	<p>Проведено 15 аукционов. Заключено 4 государственных контракта на строительство (приобретение) 8 квартир. Предоставлено 107 квартир по договорам социального найма по контрактам 2011-2016 годов. Приказами Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвержден список получателей ЕДВ в 2016 году в количестве 79</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							человек.Единовременные денежные выплаты перечислены 79 гражданам - получателям ЕДВ на основании предоставленных на оплату пакетов документов.
212	областной бюджет	29 016,0	22 601,4	77,9	21,4	78,0	
213	Мероприятие 5.5. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, всего из них:	126 746,7	110 849,2	87,5	1,3	87,5	
214	федеральный бюджет	126 746,7	110 849,2	87,5	1,3	87,5	За 2016 год улучшили жилищные условия 20 семей граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. Еще 30 граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц планировалось обеспечить жилыми помещениями, строительство которых в соответствии с государственным контрактом должно было быть завершено в октябре

1	2	3	4	5	6	7	8
							2016 года. Вместе с тем, 30 граждан, указанной категории, не были обеспечены жилыми помещениями поскольку застройщик нарушил срок исполнения государственного контракта по строительству жилых помещений, получение разрешения на ввод в эксплуатацию планируется застройщиком в январе 2017 года.
215	«Прочие нужды»						
216	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	11,4	10,3	90,4	0,0	90,4	
217	областной бюджет	11,4	10,3	90,4	0,0	90,4	
218	Мероприятие 5.6. Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, всего, из них:	11,4	10,3	90,4	0,0	90,4	
219	областной бюджет	11,4	10,3	90,4	0,0	90,4	Кассовый расход

1	2	3	4	5	6	7	8
							произведен в полном объеме, поступил возврат средств от МО, в том числе по причине снятия с учета граждан.
220	ПОДПРОГРАММА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»						
221	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:	379 818,8	357 469,0	94,1	2 720,5	94,8	
222	областной бюджет	379 818,8	357 469,0	94,1	2 720,5	94,8	
223	«Прочие нужды»						
224	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	379 818,8	357 469,0	94,1	2 720,5	94,8	
225	областной бюджет	379 818,8	357 469,0	94,1	2 720,5	94,8	
226	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат), всего, из них:	213 946,5	194 798,3	91,1	2 501,0	92,2	
227	областной бюджет	213 946,5	194 798,3	91,1	2 501,0	92,2	Экономия сложилась в связи с тем, что аукцион в сумме 2 501,0 тыс. рублей на осуществление работ по созданию инфраструктуры пространственных данных

1	2	3	4	5	6	7	8
							Информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области, предназначенной для оптимизации системы хранения геоданных, не состоялся. Экономия в сумме 2781,2 тыс. рублей по взносам в социальные фонды в связи достижением предельной величина базы для начисления страховых взносов. По заключенным договорам (контрактам) все обязательства выполнены в полном объеме. Потребность по остаткам в ассигнованиях на заключение договоров на содержание имущества, приобретению материалов и основных средств, а также на прочие расходы отсутствует.
228	Мероприятие 6.9. Выполнение работ государственным казённым учреждением Свердловской области в сфере строительства, всего, из них:	66 922,1	64 808,8	96,8	0,0	96,8	
229	областной бюджет	66 922,1	64 808,8	96,8	0,0	96,8	По заключенным договорам (контрактам) все обязательства выполнены в полном объеме. Потребность по остаткам в ассигнованиях на заключение договоров

1	2	3	4	5	6	7	8
							на услуги связи, платежи по арендной плате, коммунальные платежи, содержание имущества, приобретению материалов и основных средств, а также на прочие расходы отсутствует.
230	Мероприятие 6.11. Оказание услуг государственным казённым учреждением Свердловской области в сфере обеспечения жильём отдельных категорий граждан, всего, из них:	98 950,2	97 861,9	98,9	219,5	99,1	
231	областной бюджет	98 950,2	97 861,9	98,9	219,5	99,1	Средства были направлены на достижение целевых показателей в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

объектов капитального строительства за счёт всех источников ресурсного обеспечения

(ежеквартально нарастающим итогом)

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»

за IV квартал 2016 г. (отчётный период)

тыс. рублей

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Верхняя Пышма															
21	Детская многопрофильная больница, город Нижний Тагил	15 798,0	15 798,0	100,0	15 798,0	15 798,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Лечебный корпус ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница». Корректировка проекта. 2 пусковой комплекс	14 491,2	0,0	0,0	14 491,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в 2 смены в городе Красноуфимске Свердловской области	3 638,1	3 638,1	100,0	3 638,1	3 638,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина» на 550 мест в городе Верхняя Салда	281 293,5	262 793,2	93,4	196 905,4	183 954,8	93,4	0,0	0,0	0,0	84 388,1	78 838,4	93,4	0,0	0,0	0,0
25	Детское дошкольное учреждение на 270 мест по адресу: Россия, Свердловская область, город Верхний Тагил, улица Строительная, № 68 А	152 520,0	151 231,1	99,2	129 519,0	128 305,1	99,1	0,0	0,0	0,0	23 001,0	22 926,0	99,7	0,0	0,0	0,0
26	Дошкольное образовательное	108	108	100,0	81	81	100,0	0,0	0,0	0,0	27	27	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	учреждение на Сиреневом бульваре в Кировском районе города Екатеринбурга	736,0	735,1		553,0	552,1					183,0	183,0				
27	Дошкольное образовательное учреждение № 1 для жилой застройки в границах территории, ограниченной: коридор высоковольтных линий – продолжение улицы Новосибирской – проектируемый участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (Жилой район «Солнечный»)	48 909,0	48 909,0	100,0	36 747,0	36 747,0	100,0	0,0	0,0	0,0	12 162,0	12 162,0	100,0	0,0	0,0	0,0
28	Пристрой к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» по улице Коммунистическая, 14 в городе Полевском Свердловской области	50 000,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Школа № 18 на 550 мест по улице Союзной в городе Екатеринбурге	128 366,0	128 365,4	100,0	124 825,0	124 824,4	100,0	0,0	0,0	0,0	3 541,0	3 541,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 39" по улице	161 325,0	161 325,0	100,0	156 875,0	156 875,0	100,0	0,0	0,0	0,0	4 450,0	4 450,0	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Союзной, 26 в Чкаловском районе города Екатеринбурга															
31	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 3" с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6	176 384,2	143 323,1	81,3	84 000,0	84 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	92 384,2	59 323,1	64,2	0,0	0,0	0,0
32	Реконструкция МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина- Сибиряка» по проспекту Ленина, 33, город Нижний Тагил. Оборудование, инженерное обеспечение сцены и зрительной части	134 534,5	134 172,9	99,7	17 017,2	16 655,6	97,9	100 500,0	100 500,0	100,0	17 017,3	17 017,3	100,0	0,0	0,0	0,0
33	Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комбинат «Урал», город Екатеринбург, улица Комвузовская, 9	88 882,0	88 882,0	100,0	18 000,0	18 000,0	100,0	50 800,0	50 800,0	100,0	20 082,0	20 082,0	100,0	0,0	0,0	0,0
34	Реконструкция тренировочной	110	110	100,0	30	30	100,0	50	50	100,0	30	30	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	площадки муниципального автономного учреждения «Спортивно- оздоровительный комплекс «Калининец», город Екатеринбург, улица Краснофлотцев, дом 48	800,0	800,0		000,0	000,0		800,0	800,0		000,0	000,0				
35	Реконструкция тренировочной площадки Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Парк стадион Химмаш», город Екатеринбург, улица Дагестанская, дом 1а	37 747,9	37 747,8	100,0	10 000,0	10 000,0	100,0	12 363,2	12 363,2	100,0	15 384,7	15 384,6	100,0	0,0	0,0	0,0
36	Ледовая спортивная арена «Неоплан» по адресу: улица Куйбышева, 32-а, город Екатеринбург	176 709,4	173 575,3	98,2	47 970,0	47 970,0	100,0	100 000,0	100 000,0	100,0	28 739,4	25 605,3	89,1	0,0	0,0	0,0
37	Физкультурно- оздоровительный комплекс в городе Нижний Тагил (Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, проспект Уральский, 65)	346 594,6	346 594,6	100,0	131 935,1	131 935,1	100,0	200 000,0	200 000,0	100,0	14 659,5	14 659,5	100,0	0,0	0,0	0,0
38	Реконструкция спортивного ядра	15	15	95,0	10	9	95,0	0,0	0,0	0,0	5	5	95,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	стадиона «Ураласбест»	998,9	195,1		322,0	803,4					676,9	391,7				
39	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по адресу: Свердловская область, город Волчанск, улица Максима Горького, 8	15 150,0	14 899,2	98,3	13 635,0	13 409,3	98,3	0,0	0,0	0,0	1 515,0	1 489,9	98,3	0,0	0,0	0,0
40	Крытый каток с искусственным льдом, город Каменск-Уральский	68 028,0	68 028,0	100,0	43 889,0	43 889,0	100,0	0,0	0,0	0,0	24 139,0	24 139,0	100,0	0,0	0,0	0,0
41	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Металлистов, 7 в городе Красноуфимске	176 012,4	175 946,0	100,0	158 411,1	158 350,8	100,0	0,0	0,0	0,0	17 601,3	17 595,2	100,0	0,0	0,0	0,0
42	Реконструкция стадиона в городе Нижняя Тура Свердловской области	33 216,9	32 283,8	97,2	21 590,0	20 657,8	95,7	0,0	0,0	0,0	11 626,9	11 626,0	100,0	0,0	0,0	0,0
43	Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной на стадионе «Металлург» по улице Каквинской в городе Серове Свердловской области	156 453,0	156 453,0	100,0	140 807,7	140 807,7	100,0	0,0	0,0	0,0	15 645,3	15 645,3	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	Строительство хоккейного корта с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием в Октябрьском районе, город Екатеринбург, улица Байкальская, 41	8 069,3	7 008,5	86,9	4 034,6	3 504,2	86,9	0,0	0,0	0,0	4 034,7	3 504,3	86,9	0,0	0,0	0,0
45	Реконструкция спортивного комплекса «Синегорец» по адресу: поселок Баранчинский Свердловской области, улица Коммуны, 18	22 222,3	22 222,3	100,0	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	2 222,3	2 222,3	100,0	0,0	0,0	0,0
46	Строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 м и секторами. Поселок Рефтинский, улица Молодежная, 2а. Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»	27 971,0	22 502,6	80,4	19 579,0	14 110,6	72,1	0,0	0,0	0,0	8 392,0	8 392,0	100,0	0,0	0,0	0,0
47	Лыжная база по адресу: Свердловская область, город Тавда, улица Ломоносова, 1а	15 913,6	14 026,5	88,1	14 320,0	12 621,9	88,1	0,0	0,0	0,0	1 593,6	1 404,6	88,1	0,0	0,0	0,0
48	Лыже-роллерная трасса лыжной базы детско-юношеской спортивной школы по улице Новой, 17 в поселке Октябрьский Камышловского района	16 667,0	16 667,0	100,0	15 000,0	15 000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 667,0	1 667,0	100,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Свердловской области															
49	Строительство (реконструкция) стадиона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» по улице Спортивной, 16а в городе Богдановиче Свердловской области на условиях «под ключ». Корректировка	1 381,4	1 381,4	100,0	887,0	887,0	100,0	0,0	0,0	0,0	494,4	494,4	100,0	0,0	0,0	0,0